

**График окончания работ по объекту: Домодедово, мкр. "Южный", кв. 3, корп. 38**

№ п.п.	Наименование работ	Исполнитель	Срок исполнения
1	<b>Монтаж узлов учёта тепла и задвижек в камере</b> - оплата поставки узлов учёта и задвижек - поставка оборудования - монтаж	<b>Инкомстрой</b>	05.12.2015
			10.12.2015
			20.12.2015
2	Заключение договора на отпуск тепла и горячей воды	ДСК- 5	20.12.2015
3	Монтаж ИТП	Сетьмонтаж	10.12.2015
4	Опрессовка и сдача ИТП	Сетьмонтаж	15.12.2015
5	Опрессовка внутренней системы отопления	Тексвин	10.12.2015
6	Пуск тепла	ДСК - 5	20.12.2015
7	Оплата системы автоматики ИТП	ОГЭ	20.11.2015
8	Поставка системы автоматики ИТП, монтаж системы	ОГЭ	23.12.2015
9	Устройство дорог и тротуаров	ДСК-5	15.12.2015
10	Монтаж внутреннего пожарного водопровода с опрессовкой	Тексвин	20.11.2015
11	Монтаж системы ХВ и ГВС с опрессовкой	Тексвин	25.11.2015
12	Монтаж внутренней системы канализации	Тексвин	20.11.2015
13	Подача воды на корпус	Тексвин	30.11.2015
14	<b>Монтаж внутреннего освещения</b> - места общего пользования - подвал - чердак - квартиры	<b>ЭМКА</b>	15.11.2015
			15.11.2015
			15.11.2015
			22.11.2015
15	Монтаж внутреннего силового кабеля	ЭМКА	
16	Монтаж ППАиДУ	ЭМКА	10.12.2015
17	Монтаж электрощитовых	ЭМКА	30.11.2015
18	Оплата электрощитовых	ДСК-5	15.11.2015
19	Монтаж ОДС	Телеком АС	10.12.2015
20	Сдача лифтов	Лифтэк	20.12.2015
21	Монтаж телевидения	Телеком АС	10.12.2015
22	Монтаж телефонии	Телеком АС	10.12.2015
23	Монтаж системы вентиляции	Ковент	30.11.2015
24	Перевод на постоянное энергоснабжение	ОГЭ	30.11.2015
25	Установка электросчётчиков	Электросчётчик	20.12.2015